

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ XÂY DỰNG

Số: 496/BC-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 16 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự án Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính công.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4075/UBND-KTN ngày 28/12/2016 về việc cải tạo Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính công tỉnh. Sở Xây dựng xin báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Tiến độ thực hiện:

- Sở Xây dựng trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại tờ trình số 36/TTr-SXD ngày 10/01/2017 đến ngày 13/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước;
- Đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt tại tờ trình số 475/TTr-SXD ngày 15/03/2017.
- Tại buổi kiểm tra công trình Trụ sở làm việc Trung tâm hành chính công, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải hoàn thành công trình trước 23/03/2017 để đưa vào sử dụng.
- Tại cuộc họp ngày 17/02/2017, Thường trực tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện thi công song song với các bước chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước ngày 30/04/2017, đến nay đã thi công được khoảng 40% khối lượng công việc.

2. Quy mô đầu tư, trang thiết bị, nguồn vốn, thời gian hoàn thành :

a. Quy mô đầu tư:

- Sửa chữa các hạng mục:
 - + Trụ sở làm việc chính.
 - + Nhà Bảo vệ.
 - + Cổng - tường rào.
 - + Sân vườn.
- Làm mới Nhà xe 02 bánh.

b. Trang thiết bị: gồm có hệ thống máy lạnh và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

c. Nguồn vốn: Tổng mức đầu tư là 7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 2017.

d. Thời gian hoàn thành:

- Lập các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu; dự kiến cuối tháng 04/2017.



- Thời gian thi công hoàn thành công trình thực tế: 30/4/2017 (*do thi công trước để kịp đưa vào hoạt động*).

3. Việc kết nối với chi nhánh Viettel Bình Phước trong thiết kế xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm hành chính công:

- Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh ký Công văn chấp thuận chủ trương cho Viettel Bình Phước đầu tư phần điện nhẹ và hệ thống công nghệ thông tin theo đề nghị của Viettel để có cơ sở thực hiện (*báo cáo số 415/BC-SXD ngày 08/03/2017*).

- Việc thi công trần thạch cao phải chờ Viettel thiết kế và thi công hệ thống điện nhẹ và hệ thống công nghệ thông tin.

4. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

- Do tính cấp bách của dự án và theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phải thi công công trình song song với việc lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu để kịp đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/04/2017 nên đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Tuấn Tú đã thi công được 40% khối lượng công việc trước khi phê duyệt lựa chọn nhà thầu.

- Việc triển khai thực hiện phần điện nhẹ và hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị Chi nhánh Viettel Bình Phước chậm do chưa có Công văn chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh làm chậm tiến độ thi công của phần xây dựng.

5. Nhận xét:

- Ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng đã thực hiện ngay công tác thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Nếu thực hiện theo đúng trình tự thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng (tạm dừng thi công để lựa chọn nhà thầu xong mới tiếp tục) thì thời gian hoàn thành đến ngày 15/06/2017.

- Nếu tiếp tục thực hiện thi công song song với việc hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thì dự kiến thời gian hoàn thành là ngày 30/04/2017.

6. Kiến nghị:

- Để công trình kịp hoàn thành đưa vào sử dụng theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị cho tiếp tục thi công song song với việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục.

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Xây dựng trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự án trụ sở làm việc Trung tâm hành chính công. Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu VT

